

পরিশিষ্ট



০১১-২০১২ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় উন্নয়ন প্রকল্পের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয় : সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

অধিদফতর : সমাজসেবা অধিদফতর

প্রতিবেদনাধীন মাস : জুন ২০১২

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রম. ও কোড	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন ২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১১-১২ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাসে অগ্রগতি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (সূর্ণ প্রকল্পের%)		আর্থিক	আর্থিক	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১

ক) চলতি প্রকল্প (জিওবি)

১	৭১১০	এতিম ও প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের জন্য ৬ বিভাগে ৬টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (সংশোধিত) (জানু ০৬ - ডিসেম্বর ১২)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	৬৬৭৬.১৬	৪৩৪৫.৯৪	৭০%	৯৫০.০০	৯৫০.০০	৪.০০	৪১৪.৫৩	৪৭৬০.৪৭
				মোট:	৬৬৭৬.১৬	৬৫%	১৪%	৯৫০.০০	৯৫০.০০	৪.০০	৪৪%	৫৫%
২	৭৯৮৬	সমাজসেবা অধিদফতরের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন (জুলাই ০৯ - জুন ১২)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	১০৯১.৮৫	১৭০.৫৩	২১%	৯১৭.০০	৮৫৯.২৮	৪০৯.৩৪	৮১৮.৮১	৯৮৯.৩৪
				মোট:	১০৯১.৮৫	১৬%	২১%	৯১৭.০০	৮৫৯.২৮	৪০৯.৩৪	৮৯%	৯২%

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রম. ও কোড	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়		জুন ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১১-১২ সনের আরএজিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাসে অগ্রগতি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)					আর্থিক (পূর্ণ প্রকল্পের(%))	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	আর্থিক
১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১		
৩	৭৯৮৩	দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ (মেয়াদকাল জুলাই/২০১১-জুন/২০১৪)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	৪১৫০.৪৮	০%	০	০%	৪১৫.০০	৪০০.০০	০.০০	২৩৮.৭৫	২৩৮.৭৫
				মোট:	৪১৫০.৪৮	০%	০	০%	৪১৫.০০	৪০০.০০	০.০০	২৩৮.৭৫	২৩৮.৭৫
৪	৫৫৬০	সাপোর্ট সার্ভিসেস ফর দি ভালনারেবল গ্রুপ (এসএসভিজি) (ডিসেম্বর,১১-জুন,১৩)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	২০০০.০০	০%	০.০০	০%	১০০০.০০	১০০০.০০	৪২০.১৩	৯৮%	৯৮%
				মোট:	২০০০.০০	০%	০.০০	০%	১০০০.০০	১০০০.০০	৪২০.১৩	৯৮%	৯৮%

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্র. ও কোড	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়		জুলা ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১১-১২ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা	চলতি সনে প্রতিবেদনাদীন মাসে অগ্রগতি	চলতি সনে প্রতিবেদনাদীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রতিবেদনাদীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (পূর্ণ প্রকল্পের(%))		চলতি সনে প্রতিবেদনাদীন মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	আর্থিক	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
ক. উপমোট ((চলতি প্রকল্প)( জিওবি)) :			টাকা (জিওবি):	১৩৯১৮.৪৯	৪৫১৬.৪৭	৩২%	৩২৮২.০০	৩২০৯.২৮	৮৩৩.৪৭	২৪৫২.২২	৬৯৬৮.৬৯
			মোট:	১৩৯১৮.৪৯	৪৫১৬.৪৭	৩২%	৩২৮২.০০	৩২০৯.২৮	৮৩৩.৪৭	২৪৫২.২২	৬৯৬৮.৬৯
খ) চলতি প্রকল্প (যৌথ উদ্যোগ)											
৫	৫০২০	ইনস্টিটিউট ফর অটিস্টিক চিকিৎসা এন্ড ব্লাইন্ড, ওল্ড হোম এন্ড টিএন মাদার চাইল্ড হসপিটাল (সংশোধিত) (জানু ০৯- জুন ১২)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	৯১২.০০	৭৮%	১১১.৯৬	২০০.০০	২০০.০০	০.০০	২০০.০০
				সংস্থা:	৩৩৮.০০	৫৬%	১৯০.৭৭	১৪৭.২৩	০	২২.৭৮	১৪৭.২৩
				মোট:	১২৫০.০০	৭২%	৯০২.৭৩	৩৪৭.২৩	২০০.০০	২২.৭৮	৩৪৭.২৩

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রম. ও কোড	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়		জুন ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১১-১২ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাসে অগ্রগতি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (পূর্ণ প্রকল্পের(%))				চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	আর্থিক
১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	
৬	৫৩৩০	* চাঁদপুর ডায়াবেটিক সমিতি হাসপাতাল স্থাপন (সংশোধিত) (জুলাই ০৮ - ডিসেম্বর ১১)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	৪৯১.০২	৩২৬.৯০ ৬৭%	৭২%	১২০.০০ ২৪%	১১৯.২৯	০.০০	১১৮.৫৮ ৯৮% ৯৯%	৪৪৫.৪৮ ৯১% ৯৮%
				সংস্থা:	৪১৩.২৪	২১৪.৭৭ ৫২%	৫৭%	১৫৯.৫৮ ৫০%	০	৬৩.১৩	১৩২.১৪ ৪৭% ৫২%	৩৪৬.৯১ ৮৪% ৯০%
				মোট:	৯০৪.২৬	৫৪১.৬৭ ৬০%	৬৫%	২৭৯.৫৮ ৩৬%	১১৯.২৯	৬৪.১৩	২৫০.৭২ ৯০% ৯৫%	৭৯২.৩৯ ৮৮% ৯৫%
৭	৭৯৭১	আহছানিয়া মিশন ক্যান্সার ও জেনারেল হাসপাতাল (জানু ০৯ - ডিসে ১১)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	৩৯০০.০০	৮৭৫.০০ ২২%	২৭%	১.০০ ০%	০.০০	০.০০	০.০০ ০% ৫%	৮৭৫.০০ ২২% ৩০%
				সংস্থা:	১২৬০১.৪০	২৭৭৭.৬৬ ২২%	২৭%	৯৮২৩.৭৪ ৬০%	০	১১৪.৭৫	৭৮০.৬৮ ৮% ১৫%	৩৫৫৮.৩৪ ২৮% ৩৫%
				মোট:	১৬৫০১.৪০	৩৬৫২.৬৬ ২২%	২৭%	৯৮২৪.৭৪ ৬০%	০.০০	১১৪.৭৫	৭৮০.৬৮ ৮% ১৫%	৪৪৩৩.৩৪ ২৭% ১০%

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রম. ও কোড	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়		জুন ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১১-১২ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাসে অগ্রগতি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (পূর্ণ প্রকল্পের%)				চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	আর্থিক
১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	
৮	৭৯৯৫	দুঃস্থ ও এতিম শিশুদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, মোছাঃ ছাবেরা খাতুন ইসলামিয়া শিশু সদন (জানু ১০ - জুন ১২)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	৯৩৮.৩৩	১০০.০০	১৬%	৬৬৯.০০	৬৬৯.০০	২৫.১০	৬৩৯.০০	৭৩৯.০০
						১১%	১৬%	৭১%			৯৬%	৭৯%
				সংস্থা:	২৩৪.৫৮	২১৬.২৩	৯৭%	১৮.৩৫	০	০.০০	৫.৯৫	৩২%
				৯২%	৮%			৩৮%	৯৯%			
				মোট:	১১৭২.৯১	৩১৬.২৩	৩২%	৬৮৭.৩৫	৬৬৯.০০	২৫.১০	৬৪৪.৯৫	৯৬১.১৮
					২৭%	৫৯%			৯৪%	৯৬%	৮২%	৮৮%
৯	৭৭৭	ইমপ্রুভড মেডিকেল সার্ভিসেস এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন ফর দ্য ডায়াবেটিক, ডায়াবেটিক রিলেটেড এন্ড নন-ডায়াবেটিক পেশেন্টস, লালমনিরহাট (এপ্রিল ১০ - ডিসে ১২)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	১৮৩২.৯৯	১৫৩.৫০	৮%	৮০০.০০	৮০০.০০	৪৭.৪০	৭৫২.৬০	৯০৬.১০
						৮%	১৩%	৪৪%			৯৪%	৮৯%
				সংস্থা:	৫৩৯.৬১	১২১.৯৭	২৩%	২৮%	২২৯.৮৩	০	৭.৪৩	৩৬.৯২
				২৩%	২৩%	৪৩%			১৬%	২৯.৪৪%		
				মোট:	২৩৭২.৬০	২৭৫.৪৭	১২%	১০২৯.৮৩	৮০০.০০	৫৪.৮৩	৭৮৯.৫২	১০৬৪.৯৯
					১২%	১৭%			৫৪.৮৩	৭৭%	৪৫%	৫০%





(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্র. ও কোড	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়		জুলা ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১১-১২ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা	চলতি সনে প্রতিবেদনাদায়ী মাসে অগ্রগতি	চলতি সনে প্রতিবেদনাদায়ী মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রতিবেদনাদায়ী মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (পূর্ণ প্রকল্পের(%))				চলতি সনে প্রতিবেদনাদায়ী মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	আর্থিক	আর্থিক (%) বাস্তব (%)	আর্থিক (%) বাস্তব (%)
১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১			
১২	৭৯৯১	Establishment of a 50 Bedded Failaria Hospital with ancillary facilities (জানুয়ারি, ২০১১ - জুন, ২০১২)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	১০২৭.৪৫	০.০০	০%	১০১৩.৪৮	১০১৩.০০	১১৪.৪৮	১০১৩.৪৮	১০১৩.৪৮		
						০%	০%	৯৯%			৯৮%	৯৯%		
				সংস্থা:	২৬৬.৫৬	৬৬.১২	২৫%	৩০%			২১৪.৪২	০.০০	২২৯.৩৬	২০০.৪৫
				২৫%	৩০%	৮০%			৯৩%	৯৭%	১০০%	১০০%		
				মোট:	১২৯৪.০১	৬৬.১২	১০%	১২২৭.৯০	১০১৩.০০	৩৪৩.৮৪	১২১৩.৯৩	১২৮০.০৫	৯৮%	৯৯%
						১১%	৯৫%			৩৪৩.৮৪	৮৮%	৯২%	৯৯%	
১৩	৭৯৯৯	Establishing of DBKP- Community Hospital and Vocational Training Centre for Vulnerable slum Dwellers (জানুয়ারি, ২০১১- জুন, ২০১৩)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	১২৫৭.৮৫	০.০০	০%	৭৯০.০০	৭৬৫.৮৫	১৫৫.৪৫	৭৪১.৭৫	৭৪১.৭৫		
						০%	০%	৬৩%			৯৭%	৯৮%		
				সংস্থা:	৪১৪.০৮	৯২.২৫	২২%	২৭%			২০৯.০০	০.০০	৭.৯৬	২০৯.০০
				২২%	২৭%	৫০%			১০০%	১০০%	৯৩%	৮২%		
				মোট:	১৬৭১.৯৩	৯২.২৫	১১%	৯৯৯.০০	৭৬৫.৮৫	১৬৩.৪১	৯৫০.৭৫	১০৪৩.০০	৯৭%	৯৮%
						৬%	৬০%			১৬৩.৪১	৯৭%	৬২%	৯০%	

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রম. ও কোড	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়		জুন ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১১-১২ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাসে অগ্রগতি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (পূর্ণ প্রকল্পের(%))				চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	আর্থিক	আর্থিক (%) বাস্তব (%)
১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১		
১৪	৫৫০০	Establishment of Hobigonj Diabetic Hospital (জানুয়ারি, ২০১১ - জুন, ২০১৩)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	১১৫৬.৮৯	০.০০	০%	২০০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	
						০%	০%	১৭%	১৫০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	১৩%
				সংস্থা:	১০৪২.০৩	৯০.০০	০%	৫৮৪.০০	০.০০	৮৪.০০	৫৮২.০০	৯৯%	৬৭২.০০
				৯%	৫৬%	০.০০	৮৪.০০	৯৯%	১০০%	৯৯%	৭২%		
				মোট:	২১৯৮.৯২	৯০.০০	১০%	৭৮৪.০০	১৫০.০০	২৩৪.০০	৭৩২.০০	৮২২.০০	
						৪%	৩৬%	১৫০.০০	২৩৪.০০	৯৩%	৩৭%	৪৫%	
১৫	৫৫৫০	Construction of Bangladesh Mohila Samity Complex Building for the Underprivileged Women in the Society (জুলাই, ২০১১ - জুন, ২০১৩)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	১৪৫৯.৭৮	০.০০	০%	৩০০.০০	৩০০.০০	১৩৩.১১	৩০০.০০	৩০০.০০	
						০%	০%	২১%	৩০০.০০	১৩৩.১১	১০০%	২১%	
				সংস্থা:	১০২১.১৬	১০০০.০০	৯৮%	৮.০০	০.০০	০.৩৮	২.০৭	১০০২.০৭	৯৮%
				৯৭%	৯৮%	১%	০.০০	০.৩৮	২৬%	৩৫%	৯৯%		
				মোট:	২৪৮০.৯৪	১০০০.০০	০%	৩০৮.০০	৩০০.০০	১৩৩.৪৯	৩০২.০৭	১৩০২.০৭	
						৪%	১২%	৩০০.০০	১৩৩.৪৯	৯৮%	৫২%	৬৫%	

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রম. ও কোড	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়		জুন ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১১-১২ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাসে অগ্রগতি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (পূর্ণ প্রকল্পের(%))				চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	আর্থিক	আর্থিক (%) বাস্তব (%)
১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১		
১৬	৫০৩০	Establishment of Sonaimuri Andha Kallayan Samity Eye Hospital (জুলাই, ২০১১ - জুন, ২০১৩)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	১০০৭.০০	০.০০	০%	১০০.০০	৭৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০%	
						০%	১০%					০%	০.০০%
				সংস্থা:	২৫৭.০০	০	০%	২৩৩.১০	০.০০	০.৩৩	২২০.৩৩	৯৫%	৮৬%
				০%	৯১%					৯৭%	৮৮%		
				মোট:	১২৬৪.০০	০.০০	০%	৩৩৩.১০	৭৫.০০	০.৩৩	২২০.৩৩	২২০.৩৩	
						০%	২৬%			৬৬%	১৭%		
						৯০%	২৫%			৭০%	২৫%		
১৭	৫০৪০	চাপাইনবাবগঞ্জ চক্ষু হাসপাতাল নির্মাণ (জুলাই, ২০১১ - ডিসেম্বর ২০১২)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	৬৭৪.৪১	০.০০	০%	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%	
						০%	৭%					০%	০.০০%
				সংস্থা:	২৭২.৬০	০	০%	৯০.০০	০.০০	০.০০	৮০.৫০	৮৯%	৩০%
					০%	৩৩%				৯২%	৩৫%		
				মোট:	৯৪৭.০১	০.০০	০%	৯০.০০	০.০০	০.০০	৮০.৫০	৮০.৫০	
						০%	১০%			৫৮%	৯%		
						৬০%	১৫%			৬০%	১৫%		

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রম. ও কোড	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়		জুন ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১১-১২ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা	চলতি সনে প্রতিবেদনাদীন মাসে অগ্রগতি	চলতি সনে প্রতিবেদনাদীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রতিবেদনাদীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (পূর্ণ প্রকল্পের(%))				চলতি সনে প্রতিবেদনাদীন মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	আর্থিক	আর্থিক (%) বাস্তব (%)	আর্থিক (%) বাস্তব (%)
১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১			
১৮	৫৫৮০	Expansion and Development of PROYASH at Dhaka Cantonment (মেয়াদ অক্টোবর,১১-সেপ্টেম্বর,১৩)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	৩০৯৪.৬০	০.০০	০%	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০		
				সংস্থা:	২০৬৬.৪৭	০	০%	১৪০৮.০৮	০.০০	০.০০	১৪০২.৫৮	৯৯%	১৪০২.৫৮	৬৮%
				মোট:	৫১৬১.০৭	০.০০	০%	১৭০৮.০৮	৩০০.০০	৩০০.০০	১৭০২.৫৮	৯৯%	১৭০২.৫৮	৩৩%
১৯	৫০২০	Establishment of a Liver Transplantation Unit in Bangladesh Diabetic Association (BADAS) (জানুয়ারী, ২০১২ - ডিসেম্বর, ২০১২)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	৯২৮.৭৭	০.০০	০%	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
				সংস্থা:	৬৩০.২৩	০	০%	৩০১.৬২	০.০০	০.০০	১২১.২৩	৪০%	১২১.২৩	১৯%
				মোট:	১৫৫৯.০০	০.০০	০%	৩০১.৬২	০.০০	০.০০	১২১.২৩	৪০%	১২১.২৩	৮%

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্র. ও কোড	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়		জুলাই ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১১-১২ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাসে অগ্রগতি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (পূর্ণ প্রকল্পের(%))				চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	আর্থিক	আর্থিক (%) বাস্তব (%)	আর্থিক (%) বাস্তব (%)
১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১			
২০	৫৫৭০	Establishment of Multipurpose Rehabilitation Centre for Destitute Age-Old People and Socially Disabled Adolescent Girls (জুলাই, ২০১১ - ডিসেম্বর, ২০১৪)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	১৫৮৬.১০	০.০০	০%	১৭৬.০০	১৭৬.০০	১৭৬.০০	১৭৬.০০	১৭৬.০০		
				সংস্থা:	৪০৮.০০	০	০%	২১৩.০০	০.০০	২.৯২	২১৩.০০	১০০%	১১%	২৫%
				মোট:	১৯৯৪.১০	০.০০	০%	৩৮৯.০০	১৭৬.০০	১৭৮.৯২	৩৮৯.০০	১০০%	২০%	৩০%
খ. উপমোট ((চলতি প্রকল্প ও নতুন) (যৌথ উদ্যোগ)) :				টাকা (জিওবি):	৩৮৫১১.৯০	৪২৯২.২০	১১%	১১৫৬৯.০০	১১৪৬৮.১৪	৩৮৩৬.৫৪	১১২৯০.৯৩	১৫৫৮৩.১৩		
				সংস্থা:	২৫৫১৭.৬৯	৮৭৭৮.৫০	৩৪%	১১৭৯৬.৯৭	০.০০	৪৩৮.৯০	৪৪৩৭.১৬	৩৬%	৫২%	৬০%
				মোট:	৬৪০২৯.৫৯	১৩০৭০.৭০	২০%	২৩৩৬৫.৯৭	১১৪৬৮.১৪	৪২৭৫.৪৪	১৫৭২৮.০৯	৬৬%	৪৫%	৫৫%

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্র. ও কোড	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১১-১২ সনের আরএজিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা	চলতি সনে প্রতিবেদনাদীন মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	চলতি সনে প্রতিবেদনাদীন মাসে অগ্রগতি	চলতি সনে প্রতিবেদনাদীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রতিবেদনাদীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (পূর্ণ প্রকল্পের%)		আর্থিক	আর্থিক (%)	আর্থিক (%)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১		
গ. বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি :												
২১	৭০১১	প্রটেকশন অব চিলড্রেন এ্যাট রিস্ক (পিকার) (এপ্রিল ০৭ - ডিসে ১১)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	১৯৬.৭০	১৯৪.৯৯ ৯৯%	৯৯%	০.০০	০.০০	০%	১৯৪.৯৯ ৯৯% ১০০%	
				প্রকল্প সাহায্য:	৬২২৮.১৩	৪৫৪৪.৮৪ ৭২%	৮০%	১০২৫.০০	০.০০	১০২৫.০০	১০০% ১০০%	৫৫৬৯.৮৪ ৮৯% ৯৫%
				মোট:	৬৪২৪.৮৩	৪৭৩৯.৮৩ ৭৪%	৭৫%	১০২৫.০০	০.০০	১০২৫.০০	৯৬% ৯৯%	৫৭৬৪.৮৩ ৯০% ৯৫%
২২	৭৯৭৩	সার্ভিসেস ফর চিলড্রেন এ্যাট রিস্ক (স্কার) (সংশোধিত) (জানু ০৯ - ডিসে ১৪) (সংশোধিত)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	৮৪.০০	১১.৫৭ ১৪%	৩৫%	৯.০০	৯.০০	১.৩১	১৯.৫৭ ২৩% ৩৫%	
				প্রকল্প সাহায্য:	৮৮৯২.০০	১০৯.৭১ ১.২৩%	৬%	৩২১.০০	০.০০	২৮.৬৭	১১১.৭৫ ৩৫% ৪৫%	২২১.৪৬ ২.৪৯% ১২%
				মোট:	৮৯৭৬.০০	১২১.২৮ ১%	৬%	৩৩০.০০	৯.০০	২৯.৯৮	১১৯.৭৫ ৩৬% ৪৫%	২৪১.০৩ ৩% ১৫%

(অৎকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্র. ও কোড	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়		জুলা ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১১-১২ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাসে অগ্রগতি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (পূর্ণ প্রকল্পের(%))		চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	আর্থিক	আর্থিক (%) বাস্তব (%)	আর্থিক (%) বাস্তব (%)
১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	
২৩	৭০৯০	Support Service Programme for the Socially Disadvantaged Women and Girl's (জানু ১০ - ডিসে ১২)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	০.০০	০%	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
				প্রকল্প সাহায্য:	৬৪২.০০	১৭%	২৪০.০০			৩৭%	২২৯.১৯	৩৩৯.১৯
				মোট:	৬৪২.০০	২২%	২৪০.০০			৩৭%	৬৫.৪৭	৩৩৯.১৯
২৪		Implementation of UN Convention on the Rights of Persons with Disablitie (UNCRPD) (জানু ১২ - জুন১২)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
				প্রকল্প সাহায্য:	১৫২.৫৫	০.০০	৬৫.১৫			৪৩%	৬৩.০৬	৬৩.০৬
				মোট:	১৫২.৫৫	০.০০	৬৫.১৫			৪৩%	৭.০০৫	৬৩.০৬

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রম. ও কোড	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়		জুন ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১১-১২ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা	চলতি সনে প্রতিবেদনাব্যয় মাসে অগ্রগতি	চলতি সনে প্রতিবেদনাব্যয় মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রতিবেদনাব্যয় মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (পূর্ণ প্রকল্পের(%))		চলতি সনে প্রতিবেদনাব্যয় মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	আর্থিক	আর্থিক (%) বাস্তব (%)
১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
গ. উপমোট ((চলতি প্রকল্প)( বৈদেশিক সাহায্যপুঞ্জ)) :			টাকা (জিওবি):	২৮০.৭০	২০৬.৫৬ ৭৪%	৯৩%	৯.০০ ৩%	৯.০০	১.৩১	৮.০০ ১০০% ১০০%	২১৪.৫৬ ৭৬% ৯২%
			প্রকল্প সাহায্য:	১৫৯১৪.৬৮	৪৭৬৪.৫৫ ৩০%	৩৫%	১৬৫১.১৫ ১০%	০.০০	১০১.১৪৫	১৪২৯.০০ ৮৭% ৯২%	৬১৯৩.৫৫ ৩৯% ৪৫%
			মোট:	১৬১৯৫.৩৮	৪৯৭১.১১ ৩১%	৩৬%	১৬৬০.১৫ ১০%	৯.০০	১০২.৪৫৫	১৪৩৭.০০ ৮৭% ৯২%	৬৪০৮.১১ ৪০% ৫২%
সর্বমোট ((চলতি প্রকল্প)(জিওবি+ যৌথ উদ্যোগ+ বৈদেশিক সাহায্যপুঞ্জ)) :			টাকা (জিওবি):	৫২৭১১.০৯	৯০১৫.২৩ ২০%	২৬%	১৪৮৬০.০০ ২৮%	১৪৬৮৬.৪২	৪৬৭১.১৬	১৩৭৫১.১৫ ৯২% ৯৭%	২২৭৬৬.৩৮ ৪৩% ৫০%
			প্রকল্প সাহায্য:	১৫৯১৪.৬৮	৪৭৬৪.৫৫ ৩০%	৩৫%	১৬৫১.১৫ ১০%	০.০০	১০১.১৫	১৪২৯.০০ ৮৭% ৯২%	৬১৯৩.৫৫ ৩৯% ৪৫%
			সংস্থা:	২৫৫১৭.৬৯	৮৭৭৮.৫০ ৩৪%	৪০%	২৮৬৮২.১২৫ ৩০%	০.০০	৪৩৮.৯০	৪৪৩৭.১৬ ১৫% ৩০%	১৩২১৫.৬৬ ৫২% ৬০%
			মোট:	৯৪১৪৩.৪৬	২২৫৫৮.২৮ ২৪%	৩১%	৪৫১৯৩.২৭৫ ৪৮%	১৪৬৮৬.৪২	৫২১১.২১	১৯৬১৭.৩১ ৪৩% ৫৫%	৪২১৭৫.৫৯ ৪৫% ৫৫%



১। আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী মোট অবমুক্তির হার	৮৯%
২। ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের মোট আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতির হার	৯২%
৩। মোট অবমুক্ত অনুযায়ী অগ্রগতির হার (জিওবি)	৯৪%
৪। সার্বিক বাস্তব অগ্রগতির হার (২০১১-২০১২)	৯৮%

২০১১-২০১২ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত প্রকল্প জুন /২০১২

ছক-গ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদন পর্যায়	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়				বর্তমান কার্যক্রম ডিপিপি অননুমোদনের পর্যায়
			মোট	জি ও বি	সংস্থা	প্রকল্প সাহায্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
সেক্টর: সমাজকল্যাণ (সরকারী উদ্যোগে)							
১.	প্রি-কন্সট্রাকশন অব হোস্টেল ফর দি সরকারী শিশু পরিবার (৮ ইউনিট) (জুলাই/১১-জুন/১৪)	অননুমোদিত	৪৮১৩.৫৬	৪৮১৩.৫৬	-	-	প্রকল্পের পুনঃগঠিত ডিপিপি প্রেরণ করা হয়েছে।
২.	দেশের অনগ্রসর এলাকার সুবিধা বঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র-হ্রাসকরণ (জানুয়ারি/১২-ডিসেম্বর/২০১৪)	অননুমোদিত	১৮৭১.৮০	১৪৮৫.৯৮	৩৮৫.৮১	-	গত ০৭-০২-২০১২ খ্রি. তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্পের উপর অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পের পুনঃগঠিত ডিপিপি সংস্থা থেকে পাওয়া গেছে। প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন।
৩.	এক্সটেনশন এন্ড মর্ডার্নাইজেশন অব ধর্মরাজিকা বৌদ্ধ মহাবিহার অভিটরিয়াম কমপ্লেক্স ফর দি অরফানস এন্ড আভারপ্রিভিলাইজড কমিউনিটি মেম্বারস অব দি সোসাইটি (জানুয়ারি/১১-জুন/১৩)	অননুমোদিত	১৮১৪.২৪	১০৬৭.৪৩	৭৪৬.৮১	-	পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক চাহিত তথ্যাদির আলোকে পুনঃগঠিত ডিপিপি প্রেরণের জন্য সংস্থাকে বলা হয়েছে।
৪.	কন্সট্রাকশন অব ফাইভ স্টোরের ড ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন সেন্ট্রাল অফিস কাম কমিউনিটি হল এট বালাশপুর, ময়মনসিংহ (জুলাই/১১-ডিসেম্বর/১২)	অননুমোদিত	৪৯৮.৮৮	৩৯৮.৮৮	১০০.০০	-	পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক চাহিত তথ্যাদির আলোকে পুনঃগঠিত ডিপিপি প্রেরণের জন্য সংস্থাকে বলা হয়েছে।
৫.	দেশের উত্তরাঞ্চলের ৫টি জেলার সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র-হ্রাসকরণ (জুলাই, ২০১১ - জুন, ০১৪)	অননুমোদিত	২৪৯৬.০৬	১৯৭০.২৩	৫২৫.৮৩	--	প্রকল্পের পুনঃগঠিত ডিপিপি প্রেরণ করা হয়েছে।
৬.	দুঃস্থ ও ভবঘুরেদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়) (জুলাই, ২০১০ - জুন, ০১৩)	অননুমোদিত	৪০০৫.৪৭	৪০০৫.৪৭	--	--	জনবল নির্ধারনী কমিটির সভার কার্যবিবরণীর আলোকে পুনঃগঠিত ডিপিপি প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন।
৭.	এস্টাবলিশমেন্ট অব ডিসট্রিক্ট সোস্যাল সার্ভিসেস কমপ্লেক্স এন্ড ডে কেয়ার সেন্টার (৬৪ ইউনিট) (জুলাই/১০-জুন/১৫)	অননুমোদিত	৪৬৪২০.১৫	৪৬৪২০.১৫	-	-	প্রকল্পের জনবল নির্ধারণ সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৮.	দেশের ৬৩ জেলায় শেখ রাসেল দুঃস্থ প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ (২য় পর্ব) (জুলাই/২০১১-জুন/২০১৩)	অননুমোদিত	১৭০৩৬৯.৮৫	১৭০৩৬৯.৮৫	-	--	প্রকল্পের প্রক্রিয়াকরণ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে বিবেচনাধীন।

সেক্টর: স্বাস্থ্য উইং							
সরকারি বেসরকারি যৌথ অংশিদারিত্বে অর্ন্তভুক্ত প্রকল্প :							
১.	ইন্টারন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ এন্ড হসপিটাল ৫০০ বেড ১ম পর্যায় (সেপ্টেম্বর/১০-ডিসেম্বর/১৩)	অননুমোদিত	২৪৪২.৬৩	১৯৫৪.১৩	৪৮৮.৫০	-	পরিকল্পনা কমিশনে গত ২০/০৩/২০১১ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্পের পূর্ণগঠিত ডিপিপি প্রেরণের জন্য সংস্থা প্রধান কে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
২.	এস্টাবলিশমেন্ট অব ৫০ বেডেড কিডনী ফাউন্ডেশন হসপিটাল এন্ড রিসার্চ ইন্সটিটিউট (১ম পর্যায়) (জুলাই/১২-জুন/১৪)	অননুমোদিত	১১৮৭.৬০	৮৩৩.০৬	৩৫৪.৫৪	-	প্রকল্পটি ১৩ জুন/২০১২ তারিখে অননুমোদিত হয়েছে।
৩.	স্পেসিয়ালাইজড হসপিটাল এন্ড রিসার্চ সেন্টার ফর ইনফারটাইল এন্ড চাইল্ডলেস কাউপলস এট কামরাঙ্গিরচর, ঢাকা (জুলাই/১০-জানুয়ারি/১৪)	অননুমোদিত	২৪০৫.০১	১৪১৫.৯৩	৯৮৯.০৮	-	গত ১৭-০৭-২০১১খ্রি. তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্পের উপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৪.	এক্সপানশন অব প্রাইম মাদার এন্ড চাইল্ড কেয়ার হসপিটাল উইথ রিসার্চ ফেসিলিটিস (জুলাই/১১ -ডিসেম্বর/১৩)	অননুমোদিত	২৪৮৯.৯৭	১৮৮৪.১৬	৬০৫.৮১	-	প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন।
৫.	শিশু হাসপাতাল খুলনা নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই/১১ জুন/১৩)	অননুমোদিত	১৫৮৯.০৬	৯৫১.৩৭৫	৬৩৭.৬৮	-	প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন।
৬.	এক্সপানশন অব কক্স বাজার বাইডুস শরফ হসপিটাল (জুলাই/১০-জুন/১৩)	অননুমোদিত	৭১৩.৩৪	৪২৯.৫৭	২৮৩.৭৭	-	প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন।
৭.	আতাউল তাহেরুন ইব্রাহিম বিশেষায়িত হাসপাতাল এবং শান্তি নিবাস (বৃদ্ধাশ্রম) (জুলাই/২০১২- জুন/২০১৫)	অননুমোদিত	৩৩৭৯.০০	২৭০৩.২০	৬৭৫.৮০	-	প্রকল্পের পুনঃগঠিত ডিপিপি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৮.	কন্সট্রাকশন অব ডিজএবিলিটি কেয়ার এন্ড রিহেবিলিটেশন সেন্টার (ডিসেম্বর/১০- জুন/১৩)	অননুমোদিত	৯৫১.১০	৬০৫.০০	৩৪৬.১০	-	পরিকল্পনা কমিশনের চাহিত তথ্যাদির প্রেক্ষিতে পুনঃগঠিত ডিপিপি সংস্থা থেকে পাওয়া মাত্র প্রেরণ করা হবে।
৯.	ভার্টিক্যাল এক্সটেনশন অব সিলেট ডায়াবেটিক হাসপাতাল (জুলাই/২০১২- জুন/২০১৫)	অননুমোদিত	৫০০.০০	২৪৯.৮০	২৫০.২০	-	প্রকল্পের পুনঃগঠিত ডিপিপি সংস্থা থেকে পাওয়া মাত্রই প্রেরণ করা হবে।

২০১০-২০১১ সালের এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী জুন / ২০১১ মাসের অগ্রগতির বিবরণ

১।	মোট প্রকল্প	:	২২	টি
২।	চলতি প্রকল্প	:	১৮	টি
৩।	নতুন প্রকল্প	:	৪	টি
৪।	২০১০-২০১১ সালের আরএডিপি বরাদ্দ (জিওবি+প্রকল্প সাহায্য)	:	৯৭৯৬.৫০	লক্ষ টাকা।
৫।	২০১০-২০১১ সালের আরএডিপি বরাদ্দ (প্রকল্প সাহায্য)	:	১১৯৯.০০	লক্ষ টাকা।
৬।	মোট অবমুক্ত (জিওবি)	:	৮৫৯৫.৫৮	লক্ষ টাকা।
৭।	মোট ব্যয় (জিওবি+প্রকল্প সাহায্য)	:	৯০১৪.২০	লক্ষ টাকা।
৮।	মোট ব্যয় (প্রকল্প সাহায্য)	:	১১৭৭.১৩	লক্ষ টাকা।
৯।	আর্থিক অগ্রগতির হার	:	৯২%	
১০।	বাস্তব অগ্রগতির হার	:	৯৬%	

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় উন্নয়ন প্রকল্পের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয় : সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

অধিদফতর : সমাজসেবা অধিদফতর

প্রতিবেদনাধীন মাস : জুন ২০১৩

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক ও কোড	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি		২০১২-১৩ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাসে অগ্রগতি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (পূর্ণ প্রকল্পের) (%)		আর্থিক	আর্থিক (%) বাস্তব (%)	আর্থিক (%) বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১

ক) চলতি প্রকল্প (জিওবি)

১	৭১১০	এতিম ও প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের জন্য ৬ বিভাগে ৬টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (সংশোধিত) (জানু ০৬ - জুন ১৩)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	৬৬৭৬.১৬	৪৭৬৯.৬৭	৮৮%	১৪৩৮.০০	২৩%	১৪৩৮.০০	৭৯৮.৯৭	১৩৫৩.০৬	৬১২২.৭৩
				মোট:	৬৬৭৬.১৬	৪৭৬৯.৬৭	৭১%	১৪৩৮.০০	২৩%	১৪৩৮.০০	৭৯৮.৯৭	৯৮%	৯৬%
২	৭৯৮৩	দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ (মেয়াদকাল জুলাই/২০১১-জুন/২০১৪)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	৪১৫০.৮৮	২৩৮.৭৫	১৫%	৬৮৮.০০	১৩%	৬৮৮.০০	২২৯.১১	৬৮৭.৯৬	৯২৬.৭১
				মোট:	৪১৫০.৮৮	২৩৮.৭৫	৬%	৬৮৮.০০	১৩%	৬৮৮.০০	২২৯.১১	৯৯%	১০০%

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক ও কোড	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়		জুন/২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি		২০১২-১৩ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা	চলতি সনে প্রতিবেদনাবীন মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	চলতি সনে প্রতিবেদনাবীন মাসে অগ্রগতি	চলতি সনে প্রতিবেদনাবীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রতিবেদনাবীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (পূর্ণ প্রকল্পের) (%)		আর্থিক	আর্থিক	আর্থিক	
১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	
৩	৫৫৬০	সাপোর্ট সার্ভিসেস ফর দি ভালনারেবল ফ্রপ (এসএসভিজি) (ডিসেম্বর, ১১-জুন, ১৩)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	২০০০.০০	৯৮০.১৬	৫৫%	১০০০.০০	১০০০.০০	১৮৮.০৩৫	৯৯%	১৯৭৭.৪১
					৮৯%	৫০%			১০০%	১০০%		
				মোট:	২০০০.০০	৯৮০.১৬	৫৫%	১০০০.০০	১০০০.০০	১৮৮.০৩৫	৯৯%	১৯৭৭.৪১
					৮৯%	৫০%				১০০%	১০০%	
ক. উপমোট ((চলতি প্রকল্প)( জিওবি)) :				টাকা (জিওবি):	১২৮২৬.৬৪	৫৯৮৮.৫৮	৫৫%	৩১২৬.০০	৩১২৬.০০	১২১৬.১২	৯৭%	৯০%
					৮৭%	২৪%			৯৯%	৮০%		
				মোট:	১২৮২৬.৬৪	৫৯৮৮.৫৮	৫৫%	৩১২৬.০০	৩১২৬.০০	১২১৬.১২	৯৭%	৯০%
					৮৭%	২৪%				৯৯%	৮০%	

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক ও কোড	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি		২০১২-১৩ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা	চলতি সনে প্রতিবেদনাদায়ী মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	চলতি সনে প্রতিবেদনাদায়ী মাসে অগ্রগতি	চলতি সনে প্রতিবেদনাদায়ী মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	প্রতিবেদনাদায়ী মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি								
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (পূর্ণ প্রকল্পের) (%)		আর্থিক	আর্থিক (%)	আর্থিক (%)								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১								
খ) চলতি প্রকল্প (যৌথ উদ্যোগ)																		
৪	৭৯৭১	আহছানিয়া মিশন ক্যান্সার ও জেনারেল হাসপাতাল (জানু ০৯- জুন ১৪ প্রস্তাবিত)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	৩৯০০.০০	৮৭৫.০০	২২%	২৭%	৭৮২.০০	২০%	৭৮১.০০	-	৭৮১.০০	৫০%	৬০%	১৬৫৬.০০	৪২%	৫০%
				সংস্থা:	১২৬০১.৪০	৪২৩৫.৮১	৩৪%	৪০%	৩৬৪০.০০	৬৬%	০.০০	১৩৬.৫৯	১৪৩৯.৩৯	৩৯%	৫০%	৫৬৭৫.২০	৪৫%	৫৮%
				মোট:	১৬৫০১.৪০	৫১১০.৮১	৩১%	৪০%	৪৪২২.০০	২৭%	৭৮১.০০	১৩৬.৫৯	২২২০.৩৯	৫০%	৬০%	৭৩৩১.২০	৪৪%	৫৮%
৫	৭৭৭৮	ইমথুভড মেডিকেল সার্ভিসেস এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন ফর দ্য ডায়াবেটিক, ডায়াবেটিক রিলেটেড এন্ড নন-ডায়াবেটিক পেশেন্টস, লালমনিরহাট (এপ্রিল ১০- জুন ১৩)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	১৮৩২.৯৯	৯০৫.৬০	৪৯%	৫৫%	২৭০.০০	১৫%	২৭০.০০	৯৯.৯০	২৫৯.৪০	৯৬%	৯৮%	১১৬৫.০০	৬৪%	৭২%
				সংস্থা:	৫৩৯.৬১	১৬০.৩০	৫২%	৬০%	৩৭৯.৩১	৭০%	০০	০.৯৯	২২৭.৫১	৬০%	৭০%	৩৮৭.৮১	৭২%	৮২%
				মোট:	২৩৭২.৬০	১০৬৫.৯০	৫০%	৬০%	৬৪৯.৩১	২৭%	২৭০.০০	১০০.৮৯	৪৮৬.৯১	৭৫%	৮৫%	১৫৫২.৮১	৬৫%	৭৫%

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক ও কোড	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়		জুন/২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি		২০১২-১৩ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাসে অগ্রগতি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (পূর্ণ প্রকল্পের) (%)		আর্থিক	আর্থিক (%)	আর্থিক (%)		
১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১		
৬	৭০৮০	শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল বিশেষায়িত হাসপাতাল এন্ড নার্সিং কলেজ নির্মাণ (জানু ১০ - জুন ১৩ অনুমোদিত)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	১৬৯৩৮.০২	৮৭২৪.৮৪	৬২৪৭.৮৭৫	৬২৪৭.৮৮	৩৭১৭.১০	৬১০১.৯১	১৪৮২৬.৭৫		
					৫২%	৭২%	৩৭%					৯৮%	৮৮%
				সংস্থা:	৪৫৯৫.৮২	৪০২৭.৪৪	১৫০.০০					০.০০	৩৩.৫৪
		৮৮%	৯৫%	৩%		৩৪%	৮৯%						
		মোট:	২১৫৩৩.৮৪	১২৭৫২.২৮	৬৩৯৭.৮৭৫	৬২৪৭.৮৮	৩৭৫০.৬৪	৬১৫৩.৪৬	১৮৯০৫.৭৪	৮৮%	৯৫%		
				৫৯%	৩০%			৯৬%	৯৮%				
৭	৭৯৮৭	কমিউনিটি হেলথ এন্ড হার্ট হাসপাতাল, পাবনা (১ম পর্যায়) (এপ্রিল, ২০১১ - জুন, ২০১৪)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	১৩০৬.৬৯	৩০০.০০	৩৫৩.০০	৩৫৩.০০	২০৩.০০	৩৫৩.০০	৬৫৩.০০		
					২৩%	৪০%	২৭%					১০০%	৫০%
				সংস্থা:	৪১৬.৯০	২৮৪.৬৮	৭০.০০					-	২২.৪৬
		৬৮%	৭৮%	১৭%		১০০%	১০০%						
		মোট:	১৭২৩.৫৯	৫৮৪.৬৮	৪২৩.০০	৩৫৩.০০	২২৫.৪৬	৪৯৫.০৭	১০৭৯.৭৫	৬৩%	৭২%		
				৩৪%	৪০%	২৫%		১০০%	১০০%				



(অৎকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক ও কোড	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়		জুন/২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি		২০১২-১৩ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা	চলতি সনে প্রতিবেদনাদীন মাসে অগ্রগতি	চলতি সনে প্রতিবেদনাদীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রতিবেদনাদীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি								
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (পূর্ণ প্রকল্পের) (%)		চলতি সনে প্রতিবেদনাদীন মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	আর্থিক	আর্থিক (%)	আর্থিক (%)						
১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১							
৮	৭৯৯৯	Establishing of DBKP-Community Hospital and Vocational Training Centre for Vulnerable slum Dwellers (জানুয়ারি, ২০১১- জুন, ২০১৩)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	১২৫৭.৮৫	৭৪১.৭৫	৬১%	৭০%	৪৩৫.০০	৩৫%	৪৩৪.৭৫	-	৪৩৪.৩৮৫	৯৯%	১১৭৬.১৩৫	৯৮%	৯৭%	
				সংস্থা:	৪১৪.০৮	৩০১.২৫	৭৩%	৮২%	১১২.৮৩	২৭%	০.০০	৫.৫১	৭১.৫১	৬৩%	৭০%	৩৭২.৭৬	৯০%	৯৬%
				মোট:	১৬৭১.৯৩	১০৪৩.০০	৬২%	৭০%	৫৪৭.৮৩	৩৩%	৪৩৪.৭৫	৫.৫১	৫০৫.৯০	৯২%	৯৬%	১৫৪৮.৯০	৯৩%	৯৭%
৯	৫৫০০	Establishment of Hobigonj Diabetic Hospital (জানুয়ারি, ২০১১ - জুন, ২০১৩)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	১১৫৬.৮৯	১৫০.০০	১৩%	২৫%	২৫৭.০০	২২%	২৫৭.০০	৬৪.২৫	২৫৭.০০	১০০%	৪০৭.০০	৩৫%	৪২%	
				সংস্থা:	১০৪২.০৩	৮৩৩.৩৮	৮০%	৭২%	২৯৩.২১	২৮%	০.০০	২.২১	১০৪.০৩	৩৫%	৪৫%	৯৩৭.৪১	৯০%	৯৫%
				মোট:	২১৯৮.৯২	৯৮৩.৩৮	৪৫%	৪৫%	৫৫০.২১	২৫%	২৫৭.০০	৬৬.৪৬	৩৬১.০৩	৬৬%	৭৫%	১৩৪৪.৪১	৬১%	৭০%

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক ও কোড	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়		জুন/২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি		২০১২-১৩ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা	চলতি সনে প্রতিবেদনাদীন মাসে অগ্রগতি	চলতি সনে প্রতিবেদনাদীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রতিবেদনাদীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (পূর্ণ প্রকল্পের) (%)		চলতি সনে প্রতিবেদনাদীন মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	আর্থিক	আর্থিক (%) বাস্তব (%)	আর্থিক (%) বাস্তব (%)
১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	
১০	৫৫৫০	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	১৪৫৯.৭৮	৩০০.০০	২১%	৩০%	৭৬০.০০	৭৬০.০০	২৬৩.২৫	৭৫৪.০৩	১০৫৪.০৩
				১০২১.১৬	১০০২.০৭	৯৮%	৯৯%	১৯.০৯	০.০০	০.৪৬	৫.৮৩	১০০৭.৯০
				২৪৮০.৯৪	১৩০২.০৭	৫২%	৬৫%	৭৭৯.০৯	৭৬০.০০	২৬৩.৭১	৭৫৯.৮৬	২০৬১.৯৩
১১	৫০৩০	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	১০০৭.০০	০.০০	০%	০%	২৮২.০০	২৮২.০০	৭৫.০০	২৬৭.০০	২৬৭.০০
				২৫৭.০০	২২০.৩৩	৮৬%	৮৮%	৩২.৬৬	০.০০	০.১৮৪	২.২৮৪	২২২.৬১৪
				১২৬৪.০০	২২০.৩৩	১৭%	২৫%	৩১৪.৬৬	২৮২.০০	৭৫.১৮৪	২৬৯.২৮৪	৪৮৯.৬১৪

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক ও কোড	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়		জুন/২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি		২০১২-১৩ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা	চলতি সনে প্রতিবেদনাবীন মাসে অগ্রগতি	চলতি সনে প্রতিবেদনাবীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	প্রতিবেদনাবীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (পূর্ণ প্রকল্পের) (%)		চলতি সনে প্রতিবেদনাবীন মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	আর্থিক	আর্থিক (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	
১২	৫০৪০	চাঁপাইনবাবগঞ্জ চক্ষু হাসপাতাল নির্মাণ (জুলাই, ২০১১ - ডিসেম্বর ২০১৩)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	৭৩৪.৪১	০.০০	০%	২৭৪.০০	২৭৪.০০	১৬২.০০	১৭৪.০০	২৭৪.০০
						০%	০%	৩৭%			১০০%	৩৭%
				সংস্থা:	২৯৬.৪৮	৮০.৫০	৩০%	৩৫%	১৮৪.৭৪	০.০০	০.৯৩	৯%
				৩০%		৬৮%			১৫%	৪৫%		
		মোট:		১০৩০.৮৯	৮০.৫০	৯%	১৫%	৪৫৮.৭৪	২৭৪.০০	১৬২.৯৩	২৮১.৮৫	৩৬২.৩৫
					৯%	৪৪%				৬১%	৩৫%	
										৭০%	৪৫%	
১৩	০৫৮২	Expansion and Development of PROYASH at Dhaka Cantonment (মেয়াদ অক্টোবর, ১১-সেপ্টেম্বর, ১৩)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	৩০৯৪.৬০	৩০০.০০	২০%	১৫৩৬.৮৮	১৫৩৪.৬১	৮৮৫.৬৪	১৫৩৪.৫১	১৮৩৪.৫১
						১০%	২০%	৫০%			১০০%	৫৯%
				সংস্থা:	২০৬৬.৪৭	১৪০২.৫৮	৬৮%	৭৫%	৬০২.৯২	০.০০	৩১০.০০	৫২.৭.৭৩
				৬৮%		২৯%				৮৮%	৯৩%	
		মোট:		৫১৬১.০৭	১৭০২.৫৮	৩৩%	৪০%	২১৩৯.৮০	১৫৩৬.৮৮	১১৯৫.৭২	২০৬২.২৪	৩৭৬৪.৮২
					৩৩%	৮১%				৯৮%	৭৩%	
										১০০%	৮০%	

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক ও কোড	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের পর্যায়	প্রাকল্পিত ব্যয়		জুন/২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি		২০১২-১৩ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা	চলতি সনে প্রতিবেদনাবীন মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	চলতি সনে প্রতিবেদনাবীন মাসে অগ্রগতি	চলতি সনে প্রতিবেদনাবীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রতিবেদনাবীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (পূর্ণ প্রকল্পের) (%)		আর্থিক	আর্থিক (%)	আর্থিক (%)		
১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১		
১৪	৫০২০	Establishment of a Liver Transplantation Unit in Bangladesh Diabetic Association (BADAS) (জানুয়ারী, ২০১২ - জুন, ২০১৩)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	৯২৮.৭৭	০.০০	০%	৯১১.০০	৯১০.৫৬	৪৪০.২৭	৮৯৫.৫৫	৮৯৫.৫৫	
				সংস্থা:	৬৩০.২৩	১৪০.৯০	২২%	৩০%	৪৮৯.৩৩	০.০০	৩৩০.০৭	৫%	৯৬%
				মোট:	১৫৫৯.০০	১৪০.৯০	৯%	১৫%	১৪০০.৩৩	৯১০.৫৬	৭৭০.৩৪	৬%	৯৮%
১৫	৫৫৭০	Establishment of Multipurpose Rehabilitation Centre for Destitute Age-Old People and Socially Disabled Adolescent Girls (জুলাই, ২০১১ - ডিসেম্বর, ২০১৪)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	১৫৮৬.১০	১৭৬.০০	১১%	৯০০.০০	৯০০.০০	১০০.০০	৯০০.০০	১০৭৬.০০	
				সংস্থা:	৪০৮.০০	২১৩.০০	৫২%	৬০%	২২.৫০	০.০০	১.৭৫	১০০%	৫৮%
				মোট:	১৯৯৪.১০	৩৮৯.০০	২০%	৩০%	৯২২.৫০	৯০০.০০	১০১.৭৫	১০০%	৯২%

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক ও কোড	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি		২০১২-১৩ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা	চলতি সনে প্রতিবেদনাদীন মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	চলতি সনে প্রতিবেদনাদীন মাসে অগ্রগতি	চলতি সনে প্রতিবেদনাদীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রতিবেদনাদীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (পূর্ণ প্রকল্পের) (%)		আর্থিক	আর্থিক (%)	আর্থিক (%)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১			
নতুন প্রকল্প (যৌথ উদ্যোগ):													
১৬	Establishment of 50 bedded Kidney Foundation Hospital & Research Institute (জুলাই/২০১২ - জুন, ২০১৪)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	৮৩৩.০৬	০.০০	০%	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০		
			সংস্থা:	৩৫৪.৫৪	০	০%	০০	০০	০০	০০	০০	০০	
			মোট:	১১৮৭.৬০	০.০০	০%	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০	
খ. উপমোট ((চলতি প্রকল্প ও নতুন) (যৌথ উদ্যোগ)) :				টাকা (জিওবি):	৩৬০৩৬.১৬	১২৪৭৩.১৯	৩২%	৮০%	১৩০৫৮.৭৬	১৩০৫৮.৮০	৬০৬০.৮১		
				সংস্থা:	২৫৬৪৩.৭২	১২৯০২.২৪	৪৯%	৫৫%	৫৯৯৬.৫৯	০.০০	৮৪৪.৬৯৪	৩১৪০.৮৩৪	১৬০৪২.৬৭৪
				মোট:	৬১৬৭৯.৮৮	২৫৩৭৫.৪৩	৪১%	৪৫%	১৯০৫৫.৩৫	১৩০৫৮.৮০	৬৯০৫.১০৪	১৫৯০২.২২৪	৪১২৭৭.৬৫৪

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক ও কোড	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি		২০১২-১৩ সনের আরএজিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা	চলতি সনে প্রতিবেদনাদীন মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	চলতি সনে প্রতিবেদনাদীন মাসে অগ্রগতি	চলতি সনে প্রতিবেদনাদীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রতিবেদনাদীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি		
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (পূর্ণ প্রকল্পের) (%)		আর্থিক	আর্থিক (%)	আর্থিক (%)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১		
গ. বৈদেশিক সাহায্যপুঞ্জি :												
১৭	৭৯৭৩	সার্ভিসেস ফর চিলড্রেন এ্যাট রিস্ক (স্কার) (সংশোধিত) (জানু ০৯ - ডিসে ১৪) (সংশোধিত)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	৮৪.০০	১৯.৫৭ ২৩%	৩৫%	১১.২৫ ১৮%	১১.২৫	৮.০৮	১০.০৮ ৮৬% ৭৩%	২৯.৬৫ ৩৫% ৪৮%
				প্রকল্প সাহায্য:	৮৮৯২.০০	২২১.৪৬ ২.৪৯%	১২%	৮৫৬.০০ ১০%	০.০০	৭৬.১৩	৪৪২.৪৬ ৯৭% ৯৮%	৬৬৩.৯২ ৭% ২০%
				মোট:	৮৯৭৬.০০	২৪১.০৩ ৩%	১৫%	৮৬৭.২৫ ১০%	১১.২৫	৮০.২১	৪৫২.৫৪ ৫২% ৬০%	৬৯৩.৫৭ ৮০% ৯০%
১৮	৭০৯০	Support Service Programme for the Socially Disadvantaged Women and Girl's (জানু ১০ জুন ১৩)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	০.০০	০০.০০ ০০%	০০%	০.০০ ০%	০.০০	০.০০	০.০০ ০% ০%	০.০০ ০% ০%
				প্রকল্প সাহায্য:	৬৪২.০০	২৮৫.১২ ৪৪%	৬০%	৩৫১.০০ ৫৫%	০.০০	৪২.৫৪	২৭২.৬১ ৭৮% ৮৫%	৫৫৭.৭৩ ৮৭% ৯৫%
				মোট:	৬৪২.০০	২৮৫.১২ ৪৪%	২২%	৩৫১.০০ ৫৫%	০.০০	৪২.৫৪	২৭২.৬১ ৭৮% ৮৫%	৫৫৭.৭৩ ৮৭% ৯৫%

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক ও কোড	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়		জুন/২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি		২০১২-১৩ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা	চলতি সনে প্রতিবেদনাব্যয় মাসে অগ্রগতি	চলতি সনে প্রতিবেদনাব্যয় মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রতিবেদনাব্যয় মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (পূর্ণ প্রকল্পের) (%)		চলতি সনে প্রতিবেদনাব্যয় মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	আর্থিক	আর্থিক (%)	আর্থিক (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১			
১৯	Implementation of UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) (জানু ১২ - জুন ১৩)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
			প্রকল্প সাহায্য:	১৫২.৫৫	০০%	৪৮%	৮৪.০০	৫৫%	০.০০	১৩.৩১	৮৪.০০	৮৪.০০	
			মোট:	১৫২.৫৫	০০%	৪৮%	৮৪.০০	৫৫%	০.০০	১৩.৩১	৮৪.০০	৮৪.০০	
নতুন প্রকল্প . ( বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট):													
২০	৫০১৯	Child Sensitive Social Protection in Bangladesh (CSPB) (জানুয়ারী/২০১২ - ডিসেম্বর, ২০১৬)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	৩৯.২৪	০.০০	০%	৮.০০	৯.৭০	০.৫৭	৭.৬৮		
				প্রকল্প সাহায্য:	১২৫০৭.৫৬	০%	০%	১৩০০.০০	১০%	০.০০	৭৮.২৬	১৩০০.০০	১৩০০.০০
				মোট:	১২৫৪৬.৮০	০.০০	০%	১৩০৮.০০	১০%	৯.৭০	৭৮.৮৩	১৩০৭.৬৮	১৩০৭.৬৮

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক ও কোড	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়		জুন/২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি		২০১২-১৩ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা	চলতি সনে প্রতিবেদনাবীন মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	চলতি সনে প্রতিবেদনাবীন মাসে অগ্রগতি	চলতি সনে প্রতিবেদনাবীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রতিবেদনাবীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
					আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক		আর্থিক	আর্থিক	আর্থিক
					(%)		(পূর্ণ প্রকল্পের) (%)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	
গ. উপমোট ((চলতি প্রকল্প)( বৈদেশিক সাহায্যপুঞ্জি)) :			টাকা (জিওবি):	১২৩.২৪	১৯.৫৭ ১৬%	২৫%	১৯.২৫ ১৬%	১৮.৯৫	৪.৬৫	১৭.৭৬ ৯২% ৯৫%	৩৭.৩৩ ৩০% ৪৫%
			প্রকল্প সাহায্য:	২২১৯৪.১১	৫০৬.৫৮ ৩%	১০%	২৫৯১.০০ ১২%	০.০০	২১০.২৪	২০৯৯.০৭ ৯৬% ৯৯%	২৬০৫.৬৫ ১২% ২৫%
			মোট:	২২৩১৭.৩৫	৫২৬.১৫ ৩%	১০%	২৬১০.২৫ ১২%	১৮.৯৫	২১৪.৮৯	২১১৬.৮৩ ৯৬% ৯৮%	২৬৪২.৯৮ ১২% ৩০%
সর্বমোট ((চলতি প্রকল্প)(জিওবি+ যৌথ উদ্যোগ+ বৈদেশিক সাহায্যপুঞ্জি)) :			টাকা (জিওবি):	৪৮৯৮৬.০৪	১৮৪৮১.৩৪ ৩৮%	৫০%	১৬২০৪.০০ ৩৩%	১৬১৯৯.৭৫	৭২৮১.১৮	১৫৮১৭.৮২ ৯৮% ১০০%	৩৪২৯৯.১৬ ৭০% ৮০%
			প্রকল্প সাহায্য:	২২১৯৪.১১	৫০৬.৫৮ ৩%	১০%	২৫৯১.০০ ১২%	০.০০	২১০.২৪	২০৯৯.০৭ ৯৬% ৯৮%	২৬০৫.৬৫ ১২% ২৫%
			সংস্থা:	২৫৬৪৩.৭২	১২৯০২.২৪ ৫০%	৬০%	৫৯৯৬.৫৯ ২৩%	০.০০	৮৪৪.৬৯৪	৩১৪০.৪৩৪ ৫২% ৬৫%	১৬০৪২.৬৭৪ ৬৩% ৭৫%
			মোট:	৯৬৮২৩.৮৭	৩১৮৯০.১৬ ৩৩%	৪৫%	২৪৭৯১.৬০ ২৬%	১৬১৯৯.৭৫	৮৩৩৬.১১৪	২১০৫৭.৩২৪ ৮৫% ৯৫%	৫২৯৪৭.৪৮৪ ৫৫% ৬৫%



১। আর এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী মোট অবমুক্তির হার	৮৮%
২। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের মোট আর এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতির হার	৯৫%
৩। মোট অবমুক্ত অনুযায়ী অগ্রগতির হার (জিওবি)	৯৮%
৪। সার্বিক বাস্তব অগ্রগতির হার (২০১২-২০১৩)	১০০%

২০১১-২০১২ সালের আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী জুন / ২০১২ মাসের অগ্রগতির বিবরণ

১।	মোট প্রকল্প	:	২৪	টি
২।	চলতি প্রকল্প	:	১১	টি
৩।	নতুন প্রকল্প	:	১৩	টি
৪।	২০১১-২০১২ সালের আরএডিপি বরাদ্দ (জিওবি+প্রকল্প সাহায্য)	:	১৬৫১১.১৫	লক্ষ টাকা।
৫।	২০১১-২০১২ সালের আরএডিপি বরাদ্দ (প্রকল্প সাহায্য)	:	১৬৫১.১৫	লক্ষ টাকা।
৬।	মোট অবমুক্ত (জিওবি)	:	১৪৬৮৬.৪২	লক্ষ টাকা।
৭।	মোট ব্যয় (জিওবি+প্রকল্প সাহায্য)	:	১৫১৮০.১৫	লক্ষ টাকা।
৮।	মোট ব্যয় (প্রকল্প সাহায্য)	:	১৪২৯.০০	লক্ষ টাকা।
৯।	আর্থিক অগ্রগতির হার	:	৯২%	
১০।	বাস্তব অগ্রগতির হার	:	৯৮%	