

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নধীন প্রকল্পসমূহের ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ, নভেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়ের প্রতিবেদন

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	ওপি/প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মোট প্রাকল্পিত ব্যয়	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	২০১৯-২০ বছরের নভেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	নভেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ
				বরাদ্দের বিপরীতে (%)	মোট প্রকল্প ব্যয়ের বিপরীতে (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	স্বাইসোওয়াম উইং					
১.	দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ এবং সম্প্রসারণ (জুলাই/২০১৬-ডিসেম্বর/২০১৯)	৬৭৮৮.৭৫	৫৬৬.০০	২৮৩.০০ ৫৫%	৬১০৮.৯৭ ৯৫%	নির্মাণ কাজ-১২৩৮৬৯ বর্গ মি. মোটরসাইকেল ক্রয়-১টি ভূমি উন্নয়ন-৭৬৬৬২ ঘন মি. আসবাবপত্র-২৪২৪টি
২.	জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি (জুলাই/১৭- ডিসেম্বর/২০)	১০০৪.০০	৩৮৮.৫৪	০.০০ ০%	৭৬৬.১৯৩ ৮১%	প্রশিক্ষণ প্রদান।
৩.	সমাজসেবা অধিদপ্তরের মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার (জুলাই/১৭- জুন/২০)	২০৬৮.৯১	১২৩৭.০০	১৩.০৬ ৬%	৮৫৯.০৬২ ৪১%	সমাজসেবা অধিদপ্তরের জন্য মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার নির্মাণ।
৪.	বাংলাদেশ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন-মান উন্নয়ন (১ম সংশোধনী) (জুলাই/১৭- জুন/২০২২)	৬০৬৯.৬১	২৩০০.০০	১০৪৮.৪৬ ৫১%	২৮৪৩.৯০ ৫২%	জীপ-১টি মটরসাইকেল-১টি অফিস যন্ত্রপাতি-২৮টি আসবাবপত্র-৬১টি সফটওয়্যার ও ডাটাবেইজ নগদ অনুদান-২৩৪৩৩ জন-৪২০১.৮২ লক্ষ টাকা
৫.	এক্টাবলিশমেন্ট অব স্যোসাল সার্ভিসেস কমপ্লেক্স ইন ৬৪ ডিসট্রিক্ট (১ম পর্যায়, ২২টি জেলায়) (জুলাই/১৭-জুন/২০)	৩২৯২১.৮০	৬০৪৭.০০	২৮০২.৬৯ ৫১%	৫৫৬৮.৪৭ ২২%	নির্মাণ কাজ-৬৪১২৯.১৮ বর্গ মি. যানবাহন ক্রয়-২টি আসবাবপত্র-৫৪৯৩টি যন্ত্রপাতি-৫৪৫টি
৬.	সরকারি শিশু পরিবার এবং ছোটমণি নিবাস নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ (জুলাই, ২০১৮ - জুন, ২০২১)	২৯৬৭১.৯১	২০০০.০০	২১.০০ ৬%	৯৩.৮৬ ১০%	নির্মাণ কাজ-৬২৪৮১.৯৬ বর্গ মি. যানবাহন ক্রয়-১টি আসবাবপত্র-১৩৭৮১টি যন্ত্রপাতি-২৪৩টি
৭.	দুস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পুনঃনির্মাণ, কোনাবাড়ি, গাজীপুর	৮১৬৫.৮৭	০০.০০	০.০০ %	০.০০ %	ভবন নির্মাণ-৫টি

ক্রঃ নং	ওপি/প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মোট প্রাকল্পিত ব্যয়	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	২০১৯-২০ অর্থ বছরের নভেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	নভেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ
				বরাদ্দের বিপরীতে (%)	মোট প্রকল্প ব্যয়ের বিপরীতে (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	(জুলাই, ২০১৯ - জুন, ২০২২)					
৮.	আমাদের বাড়িঃ সমন্বিত প্রবীণ ও শিশু নিবাস (১ম সংশোধিত) (জুলাই/১৬- জুন/২০)	২০১৮.০১	২৮১.৯০	৪.৮০ ৭%	১১৬৭.৭৯ ৬৩%	নির্মাণ কাজ-৪৩৪৪ বর্গ মি. মেশনারি যন্ত্রপাতি-১২০টি ক্রোকোরিজ-৬০০টি আসবাবপত্র-৭৫৬টি অ্যাম্বুলেন্স-১টি পিকআপ-১টি লিফট-১টি
৯.	ওয়াজেদা কুদ্দুস প্রবীণ নিবাস এবং পশ্চাৎপদ কিশোর- কিশোরীদের জন্য কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (সংশোধিত) (জুলাই/১৭- জুন/২০)	৫৩৮৯.৪৪	৯৯৯.৩২	৮০.০০ ১৩%	৪০৪৯.০৮ ৮০%	প্রবীণ, স্বাস্থ্য ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ-৩৪৮৬০.০০ বর্গ মি. মহিলা হোস্টেল-২০০০০ বর্গফুট পুরুষ হোস্টেল-২০০০০ বর্গফুট মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি-৫২টি থেরাপি যন্ত্রপাতি-৫৩টি প্রশিক্ষণ যন্ত্র-৭৬২টি আসবাবপত্র-১১৫৯টি
১০.	হাজী নওয়াব আলী খান এতিমখানার উন্নয়ন (জানুয়ারি/২০১৯ - ডিসেম্বর/২০২১)	১৭৩০.২০	৭০০.০০	৫৮.২৫ ১৩%	৪৭৫.৩৮ ৩২%	ভূমি উন্নয়ন-২০০ লক্ষ টাকা এতিমখানা ভবন ও স্থাপনা-২২৭৮.০৪ বর্গমি. আসবাবপত্র-১৫০টি
১১.	বিশেষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা এবং বিবিধ প্রশিক্ষণ কার্যাবলীর মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত ও দারিদ্র প্রতিবন্ধী এবং অটিস্টিক ব্যক্তিদের টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পুনর্বাসন কর্মসূচি (জানুয়ারি/২০১৮ - ডিসেম্বর/ ২০২০)	৭৯৯.০২	২৩৭.০০	৭১.৩৮ ২৯%	৪১৯.৯৩ ৫৮%	পূর্ববাসন কেন্দ্র স্বাস্থ্য সেবা ওষধ দক্ষতার প্রশিক্ষণ কারিগরী প্রশিক্ষণ সামাজিক সচেতনতামেডিক্যাল যন্ত্রপাতি-১৪৬টি অফিস যন্ত্রপাতি-১৯৭টি হাসপাতাল আসবাবপত্র-৮২৫টি আসবাবপত্র-থোক যন্ত্রপাতি-থোক ভবন নির্মাণ- ২৮৭৯ বর্গ মি. ভূমি উন্নয়ন-৪৫ লক্ষ টাকা
১২.	জাহাংগীরাবাদ সেনানিবাস, বগুড়া এর সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	৩৮৯১.৫৪	৫০০.০০	২১৭.৭৯ ৪৭%	১৪৮৩.৭৭ ৪৩%	যানবাহন-৩টি লিফট-৩টি জেনারেটর-৩টি যন্ত্রপাতি-৫৮৩টি

ক্রঃ নং	ওপি/প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মোট প্রাকল্পিত ব্যয়	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	২০১৯-২০ অর্থ বছরের নভেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	নভেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ
				বরাদ্দের বিপরীতে (%)	মোট প্রকল্প ব্যয়ের বিপরীতে (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ-১২৫টি
১৩.	৮টি বিভাগের হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বহুমুহি প্রশিক্ষণ (জুলাই/২০১৮- ডিসেম্বর/২০২০)	১৪৮৮.৫০	৬৫৫.৫৩	০.০০ ০%	৩৭৮.৮৮ ৩০%	বহুমুখী প্রশিক্ষণ।
১৪.	মোহনগঞ্জ সমাজকল্যাণ বালিকা এতিমখানা নির্মান - নেত্রকোনা (জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২১)	৫৫৮.৮৩	০.০০	০.০০	০.০০	এতিমখানা ভবন ও স্থাপনা আসবাবপত্র
১৫.	সমাজকল্যাণ ভবন নির্মাণ।	৬৬০০.৮০	০.০০	০.০০	০.০০	ভবন নির্মাণ
	স্বাস্থ্য উইং					
১৬.	এস্টাবলিশমেন্ট অব জামালপুর ডায়াবেটিক হাসপিটাল (জানুয়ারি, ২০১৬- ডিসেম্বর/২০১৯)	২৪৪৯.৪১	৫০০.০০	০.০০ ০%	১০৭৫.২৭ ৪৯%	নির্মাণ কাজ-৪৬৮৮.১০ বর্গ মি. মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি-১৮৩.৫৮টি অফিস যন্ত্রপাতি-৪০.০০ লক্ষ টাকার মেডিক্যাল আসবাবপত্র-৮২৫টি অফিস আসবাবপত্র-৮৮টি আন্ডারগ্রাউন্ড রিজার্ভার-১টি লিফট-১টি
১৭.	এস্টাবলিশমেন্ট অব নেত্রকোনা ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি/১৫- জুন/২০২০)	১২৭১.১৫	০.০০	০.০০ ০%	৮২৯.৯০ ৭০%	নির্মাণ কাজ-৭৮০২ বর্গ মি. মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি-২৩টি অফিস যন্ত্রপাতি-৫৬টি মেডিক্যাল আসবাবপত্র-৩০২টি অফিস আসবাবপত্র-১৫৫টি রেইন হারভেস্ট-১টি

ক্রঃ নং	ওপি/প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মোট প্রাকল্পিত ব্যয়	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	২০১৯-২০ অর্থ বছরের নভেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	নভেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ
				বরাদ্দের বিপরীতে (%)	মোট প্রকল্প ব্যয়ের বিপরীতে (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৮.	গাওসুল আযম বিএনএসবি আই হসপিটাল, দিনাজপুর-এ গ্লুকোমা, রেটিনা ও কর্নিয়া সাব- স্পেসিয়ালিটি ইউনিট স্থাপন (জানুয়ারি/১৮- জুন/২০)	১৭৩৭.৩৫	৪০০.০০	০.০০ ০%	৫৬৭.০০ ৩৮%	চিকিৎসা যন্ত্রপাতি-৩৯টি হাসপাতাল ও অফিস আসবাবপত্র-৩৮০টি লিফট, কম্পিউটার, জেনারেটর, প্রজেক্টর, ফ্রীজ ও এসি-৩৯টি ভবন নির্মাণ-৪৫০০ বর্গমি.
১৯.	বিশ শয্যা বিশিষ্ট পীরগঞ্জ ডায়াবেটিক হাসপাতাল নির্মাণ, ঠাকুরগাঁও (জুলাই/১৭- জুন/২০)	১০২৫.৪৬	২০০.০০	০.০০ ০%	২৯২.০৯ ৩৩%	নির্মাণ কাজ-১৯২৯.১০ বর্গ মি. মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি-৫২টি অফিস যন্ত্রপাতি-১৩টি মেডিক্যাল আসবাবপত্র-৮২টি অফিস আসবাবপত্র-৭০টি অ্যাম্বুলেন্স-১টি
২০.	জালালাউদ্দিন আহমেদ ফাউন্ডেশন কমিউনিটি ভিত্তিক মা, শিশু ও ডায়াবেটিক হাসপাতাল নির্মাণ (জুলাই/২০১৭- জুন/২০২০)	২৪৫৪.২১	১০০০.০০	৫০০.০০ ৪৮%	১০৫৪.০০ ৪৮%	এ্যাম্বুলেন্স-১টি মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি-২২০টি সৌর বিদ্যু-০১টি অফিস যন্ত্রপাতি-২৩টি হাসপাতাল আসবাবপত্র-৭২৭টি অফিস আসবাবপত্র-১০২টি ভবন নির্মাণ- ৪২০০ ঘন মি.
২১.	কুমিল্লা ১০০শয্যা, বিশিষ্ট বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন (জুলাই/১৭- জুন/২০)	৪৯৩৪.৪০	২০০.০০	০.০০ ০%	৯৮৬.৯৪ ২৫%	আসবাবপত্র-৫৪২টি যন্ত্রপাতি-৫৮৫টি ভবন নির্মাণ-৬৯২৪ বর্গমি.
২২.	কুমিল্লা জেলার ৬টি উপজেলায় নিরাপদ মাতৃত্ব কার্যক্রম (২য় পর্যায়) (অক্টোবর/২০১৮- জুন/২০২১)	৯৮২.৪৫	১০০.০০	৪০.২৫ ৩০%	৯৭.১৮ ১৫%	মটরসাইকেল-২টি মেশিনারিজ-৬৯৩টি মহিলাদের ধাত্রীবিদ্যার উপর প্রশিক্ষণ
২৩.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ৫টি উপজেলায় নিরাপদ মাতৃত্ব (জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	১০১৪.৪৩	৩৩৯.০০	৯৪.১৮৮ ২৮%	৬৯৩.০৬ ৭৩%	প্রশিক্ষণ- ৫৬৩ লক্ষ টাকা ভবন নির্মাণ -৫০০০ বর্গমি. এ্যাম্বুলেন্স ও মটরগাড়ী -৬টি কম্পিউটার -৫টি আসবাবপত্র-৫৪ টি

ক্রঃ নং	ওপি/প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মোট প্রাকল্পিত ব্যয়	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	২০১৯-২০ অর্থ বছরের নভেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	নভেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ
				বরাদ্দের বিপরীতে (%)	মোট প্রকল্প ব্যয়ের বিপরীতে (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৪.	৫০ শয্যা বিশিষ্ট চাঁপাইনবাবগঞ্জ ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন (এপ্রিল /২০১৮ হতে জুন/২০২১)	২৪৯৩.৩৬	৪০০.০০	২০০.০০ ৫৫%	৩৯৯.৯৫ ২১%	অ্যাম্বুলেন্স-১টি অফিস যন্ত্র-২১টি অফিস ফার্ণিচার-১৫২ড মেডিকেল যন্ত্র-১১২টি মেডিক্যাল ফার্ণিচার-১৫০টি ভবন নির্মাণ-৫৫০২.১২ বর্গমি.
২৫.	করিমপুর নুরজাহান সামসুন্নাহার মা ও শিশু বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন (জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২১)	৪৪২৪.০০	১৫০০.০০	০.০০ ০%	০.০০ ০%	অফিস যন্ত্রপাতি-২৫টি অফিস আসবাবপত্র-৫১টি মেডিক্যাল যন্ত্র-৩০২টি মেডিক্যাল আসবাবপত্র-৩৭৬টি ভবন নির্মাণ-৫৬৩৪.৩৫ বর্গমি.
২৬.	আনন্দপুর আলহাজ্ব আহম্মদ উল্লাহ- সালেহ আহমেদ কমিউনিটি হাসপাতাল ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন (মে/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২০)	৪৮৬১.৯৭	৯০০.০০	৭৪.৭৫ ১৩%	১৯৫৮.৫৫ ৪৭%	অ্যাম্বুলেন্স-১টি পিকআপ-১টি মাইক্রো-১টি মটর সাইকেল-১টি বাইসাইকেল-২টি মেডিক্যাল যন্ত্র-৫৩৮৩ থেরাপি যন্ত্র-৫০টি প্রশিক্ষণ যন্ত্র-৪৫টি আনবাবপত্র-১৭৯০ হাসপাতাল ভবন-২৩১৪০ বর্গফুট প্রবীন নিবাস-২০০০০ বর্গফুট আরফানেজ ভবন-২০০০০ বর্গফুট
২৭.	এস্টাবলিশমেন্ট অব ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপিটাল, রাজশাহী (জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১)	৪৭৯৯.৮৯	৫০০.০০	০.০০ ০%	৬৪০.৭৭ ১৮%	অ্যাম্বুলেন্স-১টি মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি-৬৭৪টি আনবাবপত্র-৮১৯টি অফিস সরঞ্জাম-৯০টি ভবন নির্মাণ-৩২৫৬.৬৯ বর্গমি.
২৮.	মাগুরা ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন (জুলাই/১৭- জুন/২০)	২৪৯৭.১৭	৮৪৫.০০	০.০০	৩৮৮.৩২ ২১%	এ্যাম্বুলেন্স-১টি মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি-১১১টি অফিস যন্ত্রপাতি-২৫টি হাসপাতাল আসবাবপত্র-৮২৫টি অফিস আসবাবপত্র-৩০২টি ভবন নির্মাণ- ২৮৭৯ ঘন মি.

ক্রঃ নং	ওপি/প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মোট প্রাকল্পিত ব্যয়	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	২০১৯-২০ অর্থ বছরের নভেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	নভেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ
				বরাদ্দের বিপরীতে (%)	মোট প্রকল্প ব্যয়ের বিপরীতে (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						ভূমি উন্নয়ন-৪৫ লক্ষ টাকা
২৯.	সুনামগঞ্জ ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন (জুলাই/২০১৮- ডিসেম্বর/২০২০)	১৮৪৮.০৫	৫০০.০০	০.০০ ০%	২১০.০০ ১৬%	অ্যাম্বুলেন্স-১টি মেডিক্যাল যন্ত্র-৬১৯টি অফিস যন্ত্র-১১টি আসবাবপত্র-২৮টি ভবন নির্মাণ-২৩৫০.৭৬ বর্গমি.
৩০.	ঢাকা শিশু হাসাপাতালে এ্যাডভান্সড শিশু সার্জারী এন্ড স্টেম সেল থেরাপি ইউনিট স্থাপন (জুলাই/২০১৮- ডিসেম্বর/২০২০)	২৪৪৯.০০	৪০০.০০	০.০০ ০%	১২৭৭.৯৯৯ ৫৭%	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম-৪টি আসবাবপত্র-২৭টি প্রশিক্ষণ-৭টি ব্যাচ
৩১.	ফেরদৌস মজিদ প্রতিবন্ধী সেবাকেন্দ্র এবং হাসপাতাল স্থাপন (জুলাই, ২০১৯ থেকে জুন ২০২১)	২৭১৫.৬৯	৫৪৮.০০	১৬৭.০৬ ৩৫%	১৬৭.০৬ ১১%	অ্যাম্বুলেন্স-১টি মেডিক্যাল যন্ত্র-টি থেরাপি যন্ত্র-১১টি ভবন নির্মাণ-২৭৫০ বর্গমি.
৩২.	মাদারীপুর ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন (ডিসেম্বর ২০১৮ হতে নভেম্বর ২০২১)	২১৫৩.৩১	০.০০	০.০০ ০%	০.০০ ০%	অ্যাম্বুলেন্স-১টি মেডিক্যাল যন্ত্র-৬১৯টি অফিস যন্ত্র-১১টি আসবাবপত্র-২৮টি ভবন নির্মাণ-২৩৫০.৭৬ বর্গমি.
৩৩.	কম্পট্রাকশন অব ভকেশনাল ট্রেনিং এন্ড রিহেবিলিটেশন সেন্টার ফর দি ডিজএ্যাবলড এট সিআরপি, মানিকগঞ্জ (সংশোধিত) (জানুয়ারি/২০১৭-ডিসেম্বর/২০১৯)	১০৮৫.০০	১০০.০০	৬০.১৫০ ৬০%	৯৩২.০৮ ৯১%	অফিস যন্ত্রপাতি-৪৪টি প্রশিক্ষণ ভবন-২৩১৩.৬৩ বর্গমি.
৩৪.	আমাদের গ্রাম ক্যানসার কেয়ার এন্ড রিসার্চ সেন্টার। (জুলাই/২০১৯-জুন/২০২১)	২২৮৯.৪৭	০.০০	০.০০	০.০০	ভবন স্থাপন-২৮০১ বর্গ মিটার। যন্ত্রপাতি সংগ্রহ-২৬টি

কারিগরি সহায়তা প্রকল্প (বৈদেশিক সাহায্যপুঁজ)

৩৫.	চাইল্ড সেনসিটিভ স্যোসাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) ফেইজ-২ (জুলাই/২০১৭- জুন/২০২০)	৪০৭৯.০০	৪০.০০	৫০১.৯৬ ৩০%	১৭৮৯.০১ ৪৯%	প্রকল্পের আওতায় ২,৭৫,৪০৫ জন শিশুদের (০-১৮ বছর) Conditional Cash Transfers করা হবে। এছাড়া Child Help Line সচল রাখা এবং শিশুদের আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে।
৩৬.	Cash Transfar Modernization (CTM) (জুলাই, ২০১৮ - জুন, ২০২৩)	২১৪৪৩.৭৮	৬০.০০	৬.৮৯ ২%	১০৭.৫০ ১%	আধুনিক সেবার মাধ্যমে সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিভিন্ন ভাতা হস্তান্তর প্রক্রিয়ার দক্ষতা ও স্বচ্ছতার উন্নয়ন করা। বিভিন্ন পরামর্শক ব্যবহার